


Enero 2009

















Sector Sant Andreu










Sector Sant Andreu












































Sector Sant Andreu



EDIFICIO DE ACCESO LADO SUR








Sector Sant Andreu















SECCION TRANSVERSAL (EDIFICIO DE ACCESO LADO SUR)













SECTOR SANT ANDREU (SECCIÓN SITUACIÓN FINAL)








ESQUEMA ALTA VELOCIDAD





FASE INICIAL











FASE VIA PROVISIONAL





FASE FINAL





RESUMEN DE FASES. SECTOR SANT ANDREU.	
FASE 0	Dar de baja las vías 10, 8, 6 y 4.
	Dar de baja las vías del taller de mantenimiento.
	Dar de baja las vías de Mataró.
	Dar de baja los talleres de mantenimiento.
	Dar de baja las vías 12, 13 y 14.
FASE 1	Construcción de vías 1, 2 y 3 definitivas.
	Ejecución de pantalla lado montaña en vía 6.
	Montaje de vías 4 y 6 y enlace con las vías 1 y 2 generales.
	Baja de CTT y vías exteriores.
FASE 2	Finalización de vías 1, 2 y 3 definitivas.
	Enlace de vía 1-D y 3-D con vía 6 y 4.
	Dar de baja las vías 1 y 2 - Zona de conexión Sector Sagrera
FASE 3	Dar de baja la diagonal de entrada a talleres Talgo.
	Ejecución de estructuras lado mar.
FASE 4	Situación definitiva.
	Finalización de la ejecución de estructuras.
	Finalización de los trabajos de la estación definitiva.

